



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
OLT

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR HARGHITA



ABA OLT - S.G.A. HARGHITA

21 NOV 2022

Intrare
ieșire Nr. 5354

Către:

- Instituția Prefectului – Județul Harghita

Referitor: Situația realizării planului de investiții pe anul 2022.

Conform adresei Dvs nr. 16554/07.11.2022, înregistrată la SGA Harghita cu nr. 5354/07.11.2022 alăturat vă înaintăm pentru ședința ordinară a Colegiului Prefectural, materialul „**Situația realizării planului de investiții pe anul 2022.**”

Cu respect,

DIRECTOR,
Ing. Hugo KRISTO

ING. ȘEF
Dr. Ing. Janos DARVAS

Birou S.U.- Dispecerat,
Șef Dispecerat,
Istvan PAL

nr. 654/DJ/21.11.2022, S.U.- D
e-mail: istvan.pal@dao.rowater.ro

nr. 1805/SU-D/21.11.2022.

Adresa de corespondență
Str. Progresului, nr. 16, cod 530240, Miercurea Ciuc, Harghita
Tel. +40 266 372 004, Fax +40 266 315677
E-mail: dispecerat.hr@dao.rowater.ro

COD FISCAL: RO23730128
COD IBAN: RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664
CIF TREZORERIE SGAHR: 14709240
COD IBAN: RO79 TREZ 3515 0170 1X00 4831

Situția realizării planului de investiții pe anul 2022

nr. crt	Sursa de finanțare	Denumire obiectiv	valoare INV/C+M < lei, cu TVA >	Valoare Program 2022	Stadiu	Masuri	Termene	Capacitati propuse	Valoarea estimata a investitiei /cu	Observații
1		Consolidari maluri rau Olt si recalibrare albie in localitatea Balan, judetul Harghita	7.303.145 6.549.736	540.000.00	Notă Conceptuală 89/ 02.02.2022 SF+PT	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	13/15.02.2022 48/04.05.2022 18.08.2022			Nr. Contract proiectare: 52/30.08.2022, Proiectant: SC AQUACON PROIECT SA SIBIU
2	Bugetul de stat	Punere in siguranta baraj Suta, judetul Harghita	5.159.050 4.529.787	3.928.000.00	Lucrari in derulare		PIF 2022	Suprainălțare corp baraj la cota 682, descărcător de ape mari cu două ferestre pentru Q=49,2 mc/s, bazin dispator cu dinți și sparte val, suprainălțare călugăr, suprainălțare cămin aval golire de fund, canal de evacuare aval cu deșușare în bazinul dispator, consolidare incintă la coada lacului, recalibrare și toaletare albie aval acumulare 1880 m.		Nr. contract execuție lucrări: 2/24.02.2021, Executant: S.C. LARENTIU H SRL
3		Regularizare parau Frumoasa aval baraj Frumoasa-confi. cu raul Olt, Judetul Harghita	13.765.311 12.553.712	400.000.00	NF 113/ 11.02.2022 - Reactualizare SF +PT	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	28/05.04.2022 55/04.05.2022	7,945 km consolidari mal 0,3 km suprainaltare dig;		Contract proiectare: 51/30.08.2022, Proiectant: SC AQUACON PROIECT SA SIBIU
1		Amenajare albie pr Homorodul Mic la Luetă, judetul Harghita	165.000	165.000	Notă Conceptuală 42/20.08.2022 - SF	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	04/15.02.2022 51/04.05.2022	4,5 km regularizare albie 9 Km zid sprjin	31.760.000	Nr. Contract proiectare: 42/20.08.2022, Proiectant: SC AQUACON PROIECT SA SIBIU
2		Reabilitare, extindere și mansasare la clădirea canton Miercurea Ciuc, jud Harghita	70.000	70.000	DALI / Notă Conceptuală 399/21.01.2022	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	03/15.02.2022 50/04.05.2022	S= 132 mp	3.000.000	Nr. Contract proiectare 68/10.112022 cu ARC STUDIO SRL
3		Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumularii Frumoasa, judetul Harghita	60.000	60.000	Expertiza tehnica		Finalizat			

4	Surse proprii	Amenajarea complexa pr. Sumuleu, mun. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita	330,000	Notă Conceptuală 370/20.01.2022 SF +PT	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	sustinut în CTE ANAR în data 05.09.2022	9,45 km amenajare albie 2 acumulari nepermanente	58,000,000	Demarata procedura de achizitie a serviciilor de proiectare faza SF
5		Regularizare raul Olt zona Tomesti-Carta, jud. Harghita	130,000	NC 402/21.01.2022 SF	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	05/15.02.2022 transmisă în vederea avizării în CTE ANAR în data 04.03.2022	3,6 km amenajare albie	39,000,000	Demarata procedura de achizitie a serviciilor de proiectare faza SF
6		Amenajare complexa parau Uz la Sanmartin, jud. Harghita	195,000	Notă Conceptuală 6756/23.12.2021 SF	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	07/15.02.2022 transmisă în vederea avizării în CTE ANAR în data 04.03.2022	5,4 km amenajare albie 1 acumulare nepermanenta//	19,000,000	Demarata procedura de achizitie a serviciilor de proiectare faza SF
7		Lucrări de reducere a riscului la inundații pe parau Modicea și afluenții, UAT Dănești, jud. Harghita	300,000	Notă Conceptuală 788/11.02.2022 SF	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	55/14.07.2022 88/03.08.2022	6,4 km amenajare albie; acumulări nepermanente //	62,000,000	Demarata procedura de achizitie a serviciilor de proiectare faza SF
1		Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Frumoasa, jud. Harghita	2.100.000	Notă Conceptuală	Aviz ABA Aviz ANAR	75 / 05.11.2021 118/07.12.2021	Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Frumoasa, județul Harghita	47.700.000 41.345.207	Contractat serviciul întocmire Expertiză tehnică, Demarare procedura achizitii DALI
2		Refacere dig pe raul Olt, aval Mădăraș, județul Harghita	170,789.00	Notă Conceptuală 789/11.02.2022 DALI+PT	Aviz ABA Aviz ANAR	15.02.2022 15/17.02.2022	L=3,964 km - refacere dig mal drept, protecție corp dig L=900 m, instalare unui sistem de fibră optică L=3.864	2.880.720 2.434.320	
3		Refacere dig pârâului Fișag între Bancu-Sânmartin-Cețățuia, județul Harghita	635,457.00	Notă Conceptuală 790/11.02.2022 DALI+PT	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	15.02.2022 14/17.02.2022	17,73 km refacere dig și consolidare, A.(tronson 1+6)refacere/suprainaltare corp dig L=8,87 km și consolidare corp dig L=300 m, instalare în corpul digului a unui sistem de fibră optică pe L= 8,87 km, B.(tronson 2+3+4+5)refacere/suprainaltare corp dig L=8,86 km și consolidare corp dig L= 40 m, instalare în corpul digului a unui sistem de fibră optică pe L= 8,86 km.	13.242.900 11.169.900	
4	PNRR	Acumulare nepermanenta laterala pe raul Olt- UAT Sansimion	930,000.00	Notă Conceptuală 786/11.02.2022 SF +PT	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	15.02.2022 17.02.2022	740 mii mc, acumulare nepermanentă laterală	19,400,000	
5		Acumulare nepermanenta laterala pe raul Olt- UAT Tusnad	247,000.00	Notă Conceptuală 787/11.02.2022 SF +PT	Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	15.02.2022 17.02.2022	600 mii mc, nu este inclus la investiții	3,400,000	
6		Lucrări de reducere riscului la inundații pe pârâul Racul și afluenții, UAT Mihăileni, județul Harghita			Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	59/26.08.2022. Susținut în CTE A.N.A.R 05.08.2022.	Amenajarea albie pe o lungime de cca L=3 km (acumul. nepermanente)	72,000,000	

7	Lucrări de reducere riscului la inundații pe pârâul Fișag și afluenți, UAT Ciucșangeorgiu, județul Harghita				Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	60/26.08.2022. Susținut CTE A.N.A.R 05.08.2022.	Amenajarea albie pe o lungime de cca L=14,7 km	39,000,000	
8	Amenajare complexa cu acumulare nepermanenta pe pârâul Tușnad , județul Harghita				Avizare CTE ABA Avizare CTE ANAR	61/26.08.2022. CTE A.N.A.R nr 107/ 05.09.2022.	Amenajarea albie pe o lungime de cca L=6,65 km (2 acum. nepermanente)	31,000,000	



Director
ing. Kristó Flaga

ing. Șef
dr. ing. Darvas Janos